

공 약 명	(4-2-13) 상문도시계획도로(양정마을~삼릉초교) 조기 건설	88%	추진중
-------	------------------------------------	-----	-----

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당 정보	부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도시도로)		

□ 사업개요

- 사업위치 : 양정마을 ~ 구)안압지(대로3-9호선)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 4.
- 사업내용 : L=2,097m, B=25m
 - 1공구 : 380m / 양정초교 ~ 양정저수지 / 90%
 - 2공구 : 540m / 양정마을 ~ 양정초교 / 준공
 - 3공구 : 265m / 양정저수지 ~ 아이파크 2차 / 80%
 - 4공구 : 912m / 아이파크 2차 ~ 구)안압지 / 공사 중
- 총사업비 : 40,728백만원(보상비 23,096, 공사비 17,132, 기타 500)

□ 투입예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
합 계	40,728	14,790	11,800	8,003	5,820	315	-
도 비	900	500	-	-	400	-	-
시 비	24,158	9,300	2,800	8,003	3,740	315	-
민 자	15,670	4,990	9,000	-	1,680	-	-

□ 추진성과

- 2018. 08. : 2공구 공사 완료
- 2019. 08. : 공사 착공(장기계속공사)
- 2020. 02. : 1-1공구 공사 완료
- 2020. 05. : 2차분 착공
- 2020. 09. : 경상남도 지방토지수용위원회 개최(31필지/7,035㎡/14명)
- 2021. 10. : 상문고등학교 ~ 여호와의증인 2차로 개통
- 2021. 12. : 4차로 개통

□ 향후계획

- 2022. 04. : 공사 준공

□ 문제점 및 해결방안

- 우리시 추진구간 4차로 개통일이 21년 12월로 민자구간 1-2, 3공구 사업 추진에 적극적인 협조 필요 ⇒ 민자 사업자 공사 진행 촉구