

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	옥포시장 주차환경 개선사업	담당자	조선해양플랜트과 윤종훈(639-4114)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 고객 접근성 향상을 위한 주차시설 확보
- 전통시장 및 상점가 활성화로 침체된 지역경제의 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 07. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 거제시 옥포대첩로3길 8(옥포동)
- 규 모 : 지상5층, 연면적 3,933m²,

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200	0	5,200	0	0
국 비	3,100	0	3,100	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,100	0	2,100	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황

- 2013. 3. : 부지 소유권 확보 완료
- 2016. 5. : 지방재정 투자사업 심사의뢰서 제출(재검토)
- 2016. 6. : 공유재산관리계획 승인
- 2017. 1. : 2017년 주차환경개선사업 신청
- 2017. 3. : 2017년 주차환경개선사업 선정(중기청 공모사업)
- 2017. 5. : 지방재정 투자사업 심사의뢰서 제출(경남도)
- 2017. 7. : 기본 및 실시설계

향후계획

- 2018. 1. : 공사착공
- 2018. 12. : 사업완료

사업명	하청면 복합청사 신축	담당자	회계과 김문상(639-3514)
-----	-------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 숙원사업 해소 및 문화 공간 마련
- 사무공간 확충으로 업무효율성 증대 및 쾌적한 근무여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2015. 04. ~ 2017. 06.
- 위 치 : 거제시 하청면 하청리 660-1번지
- 규 모 : 지하1·지상4층, 연면적 2,737㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,500	3,641	1,859	0	0
국 비	1,600	500	1,100	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,900	3,141	759	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황

- 2017. 6. 공사완료
- 2017. 7. 개관

향후계획

- 해당없음

사업명	시청사 별관3 증축	담당자	회계과 김문상(639-3514)
-----	------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 사무 공간 확충으로 행정업무 효율성 증대 및 근무여건 개선
- 인구 30만시대 시청사 조성으로 양질의 행정서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2018. 09.
- 위 치 : 거제시 계룡로 125
- 규 모 : 지상4층, 연면적 2,967㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,200	0	3,200	3,000	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	6,200	0	3,200	3,000	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황

- 2016. 10. : 투자심사 완료
- 2016. 12. : 공유재산관리계획 시의회 승인
- 2017. 06. : 기본 및 실시설계 완료
- 2017. 08. : 착공

향후계획

- 2018. 9. 완공 및 입주

사업명	거제시 육아종합지원센터 건립	담당자	여성가족과 허상식(☎639-4969)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역사회 내 육아 지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원·관리 및 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 보육서비스 지원

사업개요

- 기 간 : 2015년 12월 ~ 2018년 08월(2년 9개월)
- 위 치 : 거제시 양정동 898-5번지 외 1필지
- 규 모 : 대지면적 740㎡, 연면적 1,138.45㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,408백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,408	152	655	2,601	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,108	152	8	1,948	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	1,300	0	647	653	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '17. 09. : 공사 착공
- '18. 08. : 공사 준공

향후계획

- '18. 11. : 센터 시범운영

사업명	아주동 국공립어린이집 신축	담당자	여성가족과 허상식(☎639-4969)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 아주동 지역의 보육수요난 해소를 위해 기존 아주 보건지소 부지를 활용, 국공립어린이집을 건립하여 보육환경을 개선하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017년 01월 ~ 2019년 02월(2년 1개월)
- 위 치 : 거제시 아주동 337-26번지
- 규 모 : 대지면적 1,328㎡, 연면적 963.74㎡(지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계			18	2,114	150
국 비	256			251	5
시 도 비	103			101	2
시군구비	1,123		18	962	143
지 방 채					
민간자본					
기 타	800			800	

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '18. 04. : 실시설계 완료
- '18. 06. : 공사 착공

향후계획

- '19. 01. : 준공
- '19. 03. : 개원

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	부지면적 1,328㎡ 연면적 940㎡	부지면적 1,328㎡ 연면적 963.74㎡
총사업비	2,130백만원 (국251 도100 시군1,779 기타0)	2,282백만원 (국256 도103 시군1,123 기타800)
사업기간	2017~2019	2017~2019
변경사유	- 석면제거비용 미적용, 당초계획대비 연면적 증가로 총사업비 변경	

사업명	거제스포츠파크 확장 조성	담당자	교육체육과 박성욱(639-3914)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 체육인프라 확충으로 체육시설 부족문제 해소 및 시민 건강증진 기여
- 스포츠 마케팅을 통한 대회 전지훈련장 활용 및 행사 유치를 통한 지역 경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2022.
- 위 치 : 거제면 서정리 822-11번지 일원
- 규 모 : 축구장, 풋살구장 주차장 등(99,140m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,100 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	38,100	0	100	0	38,000
국 비	8,200	0	0	0	8,200
시 도 비	3,826	0	0	0	3,826
시군구비	26,074	0	100	0	25,974
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '10. 11. : 중기지방재정계획 반영
- '11. 09. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- '12. 11. : 공유재산 관리계획 승인
- '13. 03. : 지방재정 중앙 투자심사 승인
- '15. 05. : 감사원 감사(경제적 타당성 분석 부적절)
- '17. 02. : 타당성 조사 및 기본계획(변경) 용역 시행

향후계획

- '18. 10. : 타당성 조사 및 기본계획(변경) 용역 완료
- '19. 06. : 실시설계용역 완료
- '20. 12. : 손실보상 협의 완료
- '21. 01. : 공사 착공

사업명	지심도 관광명소 조성	담당자	관광과 김종혁(☎639-4194)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국방부로부터 소유권 이전된 지심도의 관광자원화
- 자연친화적인 생태관광지 조성을 통한 미래 거제관광의 롤모델 제시

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2018
- 위 치 : 거제시 일운면 옥림리 산1번지 일원
- 규 모 : 탐방로 정비 및 신설 L=5.4km, 교란식물 제거 및 생태복원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	0	2,000	1,800	0
국 비	1,900	0	1,000	900	0
시 도 비	570	0	300	270	0
시군구비	1,330	0	700	630	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '17. 03. : 실시설계 및 공원계획(변경) 용역 착수
- '17. 11. : 지심도 생태숲 가꾸기 사업 착공('18.02. 준공 예정)

향후계획

- '18. 05. : 지심도 생태복원사업 착공
- '18. 09. : 국방과학연구소 관광자원화사업 착공
- '18. 12. : 지심도 생태복원사업 준공

사업명	거제 자연생태테마파크 조성사업	담당자	관광과 이용철(☎639-4183)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 조선소 밀집지역 경기 불황 극복을 위한 새로운 일자리 창출
- 기존의 농업개발원 식물과 자연예술작품, 지역 자생식물을 활용한 관광 인프라 구축으로 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 거제면 서정리 978-26번지 일원(농업개발원 내)
- 규 모 : 자연생태공원 36,664m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	28,000	20,150	1,800	1,815	4,235
국 비	15,835	10,700	900	0	4,235
시 도 비	3,880	3,610	270	0	0
시군구비	8,285	5,840	630	1,815	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '09. 11. : 중기지방재정계획 반영
- '12. 04. : 경상남도 지방재정투융자심사 승인
- '14. 06. : 지방건설기술심의 등 인허가 완료 및 공사 착공
- '16. 09. : 조선업 밀집지역 관광산업육성 추경예산 반영
- '16. 10. : 건축조경공사 5차분 착공
- '17. 05. : 도시계획시설 실시설계(변경) 인가

향후계획

- '18. 01. : 건축·조경공사 잔여분 발주
- '18. 03. : 건축·조경공사 5차분 준공
- '18. 12. : 공사 준공 및 개관

0-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공농 해양 휴양지 조성	담당자	해양항만과 서광진(☎639-4254)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 유희 부지를 활용 관광객들이 쉽게 즐기고 쉴 수 있는 휴양지 제공
- 국민여가 휴양시설 설치로 해양관광 진흥과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2013년 ~ 2018년
- 위치 : 장목면 농소 해수욕장 일원
- 규모 : 테마공원, 오토캠핑장, 진입도로, 산책로 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,006백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,006	6,408	1,222	376	0
국 비	3,853	3,023	637	193	0
시 도 비	1,156	905	193	58	0
시군구비	2,997	2,480	392	125	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '12. 02. : '제2차 연안정비 기본계획' 반영
- '13. 12. : 실시계획 승인(해양수산부)
- '14. 05. : 사업 착공
- '17. 04. : 1~5차분 준공(진입도로, 쉼터, 테마공원, 오토캠핑장, 해안산책로)

□ 향후계획

- '18. 01. : 주차장 준공(사업준공)

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 (단위: 백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	10,300	8,006	
국 비	5,000	3,853	
시 도 비	1,500	1,156	
시군구비	3,800	2,997	

사업명	수산물종합 유통센터건립	담당자	해양항만과 김광진(☎639-4253)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 유통 거점 육성 및 시설확충 생산·판매 one-stop 시스템 구축

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년간)
- 위 치 : 장승포동 717번지 외 1필지
- 규 모 : 건물 1동(지상4층, 연면적2,530㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	5,000	0	0	0
국 비	2,500	2,500	0	0	0
시 도 비	750	750	0	0	0
시군구비	1,750	1,750	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2014. 09.25 : 사업 착공
- 2016 .09.20 : 준공
- 2016 .07 ~ 2017. 12: 운영관련 간담회 협의
- 2017. 11.21 : 수산물유통센터 운영을 위한 T/F팀 구성(수협)
- 2018 .06.30 : 시설개선완료

향후계획~

- 2018. 09.~11 : 위탁 방안검토 및 협의
- 2018. 12. : 위탁운영 협약 및 개장

사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	능포항 어촌관광개발사업	담당자	해양항만과 성두석(☎639-4234)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어항의 재정비를 통한 시설이용의 효율성 증대 및 배후부지 확보
- 휴식 공간 제공 및 이익창출을 통한 지역경제 발전기여

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 능포동 능포항 일원
- 규 모 : 친수공원, 특산물판매시설, 주차공간조성 A=28,501m²
(어항편익시설 12,282m², 마리나배후시설 3,858m², 상가시설 6,250m², 주차장 6,111m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,200	7,600	1,130	470	
국 비	4,600	3,800	565	235	
시 도 비	1,380	1,140	170	70	
시군구비	3,220	2,660	395	165	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- '14. 05. : 매립 완료
- '15. 01. : 매립공사 및 호안조성 완료
- '16. 12. : 조경 및 시설물 사업 완료
- '17. 06. : 조형물 설치 완료

향후계획

- '18. 12. : 능포항 어촌관광개발사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	근포요트 계류시설 조성	담당자	해양항만과 이상민(☎639-4243)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주요 관광지인 거제 남부 지역의 전반적인 관광산업 확장과 고용효과를 통한 소득 창출로 지역 경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2019
- 위 치 : 거제시 남부면 대포·근포항 일원
- 규 모 : 계류시설 104척(해상 64, 육상 40), 호안215m, 매립 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,457백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,457	8,900	2,100	1,000	3,457
국 비	5,897	3,950	1,050	500	397
시 도 비	1,500	740	-	150	610
시군구비	8,060	4,210	1,050	350	2,450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

- 2012.01. : 사업 착공
- 2017.12. : 5차분 준공
- 2018.05. : 6차분 준공

향후계획

- 2018.12. : 6차분 사업완료 및 시설운영방안 마련(민간유치 등)
- 2018.12. : 총괄분 사업 완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : 변경없음
- 총사업비 : 13,511백만원 → 15,457백만원
- 사업기간 : 2009 ~ 2017 → 2009 ~ 2019
- 수요예측 : 계류시설 100척(해상60, 육상40) → 104척(해상64, 육상40)

사업명	치유의 숲 조성사업	담당자	산림녹지과 정현철(☎639-4354)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전 국민들을 대상으로 생애주기별 산림복지서비스를 제공
- 국민들의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 동부면 구천리 산96번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성(56ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,215 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,215	0	2,170	0	5,045
국 비	2,500	0	0	0	2,500
시 도 비	750	0	0	0	750
시군구비	3,965	0	2,170	0	1,795
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- '16. 03. : 신규 공립 치유의 숲 예산심의회 승인
- '16. 12. : 타당성 평가 완료(평가점수 121점, 조성 적합)
- '17. 05. : 치유의 숲 조성사업 기본계획 수립 완료
- '17. 11. : 2018년 중기지방재정계획 반영

향후계획

- '18. 01. : 매장문화재지표조사 용역 완료
- '18. 07. : 경상남도 지방재정투융자 재심사 조건부 승인
- '18. 07. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- '18. 08.~ : 치유의 숲 조성계획 승인 신청
- '18. 08.~ : 국유지 대부계약 및 잔여토지 매입 추진
- '19. 01.~ : 치유의 숲 조성사업 착공

사업명	목재문화체험장 조성	담당자	산림복지과 임정섭(☎639-4353)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 목재문화체험장 조성으로 목재이용 문화를 조성하고 시민의 다양한 목재 체험의 기회 및 공간 확대
- 다양한 목재체험을 통한 아이들의 정서 함양

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2019.
- 위 치 : 동부면 구천리 산 103번지 자연휴양림 내
- 규 모 : 목재문화체험장 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,195 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,195	2,202	55	1,250	1,688
국 비	4,156	1,806	0	1,000	1,350
시 도 비	312	136	0	75	101
시군구비	727	260	55	175	237
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 2013. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2014. 10. : 국유림 사업계획 변경 및 자연휴양림 조성계획 승인
- 2014. 12. ~ 2016. 05. : 1차분 사업완료(토봉 및 골조공사)
- 2016. 06. ~ 2016. 12. : 2. 3차분 사업완료(집성재 목구조 시공)
- 2017. 11. ~ 2017. 12. : 4차분 사업완료(지붕 일부 시공)

향후계획

- 2018. 02. ~ 12. : 5차 공사 착공 및 준공(외부 마감공사 완료)
- 2019. 01. ~ 12. : 잔여공사 착공 및 준공
- 2019. 12. : 목재문화체험장 개장 및 프로그램 운영

사업명	명품숲길 조성사업	담당자	산림복지과 임정섭(0639-4353)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시 특유의 리아스식 해안의 수려한 풍광을 조망할 수 있는 명품길을 조성하여 관광객에게 볼거리와 휴식공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 전역
- 규 모 : 숲길조성 164.9km(16개 코스)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,898백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,898	5,605	400	210	3,683
국 비	2,540	2,340	200	0	0
시 도 비	761.5	701.5	60	0	0
시군구비	6,596.5	2,563.5	140	210	3,683

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2011. 04. : 거제명품길 조성사업 기본계획 수립
- 2017. 12. : 16개 코스 중 12개코스 완료

향후계획

- 2018. 01. ~ 10. : 섬&섬길 3개코스 조성사업 시행
- 2019. 01. ~ 10. : 학동동백숲길 조성

사업명	거제중앙로 전선 지중화 사업	담당자	도로과 옥새미(☎639-4493)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고현중심지 도로변 도시디자인사업과 연계한 전선지중화 사업을 추진하여 도시경관 개선

사업개요

- 기간 : 2017. 01. 01. ~ 2018. 12. 31.
- 위치 : 거제시 고현동 거제중앙로
- 규모 : 전선지중화(L=330m, 고현사거리~현대자동차 사거리)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	예산반영액			향후 소요액	
		2015년까지	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,300	0	0	3,400	500	400
국비	0	0	0	0	0	0
시도비	0	0	0	0	0	0
시군구비	2,550	0	0	1,800	500	250
지방채	0	0	0	0	0	0
민간자본	1,750	0	0	1,600	0	150
기타	0	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2016. 07. 29. : 전선지중화 사업 신청(거제시→한국전력공사)
- 2017. 05. 18. : 이행협약 체결(시↔한전, 통신사)
- 2017. 12. 26. : 사업비 교부(시→한전)

향후계획

- 2019. 01. : 예산확보 후 사업비 교부
- 2019. 03. : 사업시행

사업변경 내역

- 사업비 및 사업기간 변경

구분	당초	변경
사업규모	전선지중화 L=330m	전선지중화 L=330m
총사업비	3,900백만원 (시비2,300, 민자1,600)	4,300백만원 (시비2,550, 민자1,750)
사업기간	2017 ~ 2018	2017 ~ 2019 (1년연장)
변경사유	- 가공통신선로 지중화사업 예산 미확보	

사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2021
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 97,964백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	97,964	14,303	13,000	3,341	67,320
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	97,964	14,303	13,000	3,341	67,320
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2021. 06. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(96,800백만원→97,964백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영

사업명	계룡산 교차로 연결도로 개설	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통이후 국도14호선 구 신현읍 시가지 교통량 집중됨에 따라 국도대체 우회도로를 통한 인구 밀집지역(장평동 덕산아내아파트 등) 교통량 분산

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2019
- 위 치 : 장평동 국도대체우회도로 3공구 ~ 거제공고
- 규 모 : 도로개설 L=411m, B=11.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,497백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,497	4,680	3,500	1,317	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	500	500			0
시군구비	8,997	4,180	3,500	1,317	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2011. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2012. 03. : 지방재정 투자심사
- 2013. 05. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사 착공

향후계획

- 2019. 01. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(7,046백만원→9,497백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영

사업명	조선산업단지 연결도로(연사·오비) 확포장	담당자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 오비·한내지구 4개소의 산업단지에서 생산되는 조선기자재의 원활한 물류 이동 동선으로 비용 절감 및 시가지 우회도로 기능으로 교통체증 해결

사업개요

- 기 간 : 2010. 07. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 연초면 연사리 ~ 연초면 오비리(신오1교)
- 규 모 : 도로확포장 L=2.58km, B=20m(2차로→4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 54,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	54,000	7,320	800	0	45,880
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	3,885	3,885	0	0	0
시군구비	50,115	3,435	800	0	45,880
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 : 보상)

- 2012. 07. : 실시설계용역 완료
- 2013. 07. : 지방재정 중앙투융자사업 심사(적정)
- 2013. 12.~ : 손실보상 협의

향후계획

- 2023. 01. : 공사착공
- 2025. 12. : 전체준공

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 40,000백만원→54,000백만원(감정평가에 따른 토지보상비 증가)

사업명	찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	담당자	지역개발과 김민우(☎639-4613)
-----	--	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역 주민 소득증대 및 생활기반 시설 정비·확충으로 주민 생활환경 개선 및 관광상품 연계로 지역경제 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020(3년)
- 위 치 : 거제면 법동리 산달도 일원
- 규 모 : 산달분교(폐교) 캠핑장 조성, 먹거리촌 조성, 해안도로, 꽃길 조성, 번지점프 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500	0	0	250	2,250
국 비	2,000	0	0	200	1800
시 도 비	250	0	0	25	225
시군구비	250	0	0	25	225
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 06 : 특성화사업(공모사업)(선정)
- 2018. 01 : 산달분교 캠핑장 리모델링공사 외 1건 실시설계용역 착수

향후계획

- 2018. 09 : 산달분교 리모델링 공사 착수
- 2020. 12 : 사업 준공

사업명	산달도 연륙교 가설사업	담당자	지역개발과 김민우(☎639-4613)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 가설로 육지와와의 접근성을 향상시켜 도서민의 교통편의 제공 및 생활환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2013년~2018(5년)
- 위 치 : 거제면 소랑리 ~ 범동리(산달도)
- 규 모 : 도로 L=1,413m, B=11.0 ~ 15.7m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	48,700	26,168	13,104	9,428	0
국 비	34,090	19,359	9,174	5,557	0
시 도 비	7,305	4,128	1,965	1,212	0
시군구비	7,305	2,681	1,965	2,659	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

- 2008. 01 : 제3차 도서종합개발계획 확정(2008년 ~ 2017년)
- 2012. 11 : 중기지방재정계획반영

향후계획

- 2018. 01 : 1~5차분 공사 완료(교량 상·하부 및 접속도로)
- 2018. 02 : 6차분 발주(교량 상부공 등)
- 2018. 09 : 사업 준공

사업명	사업용 차량 공영차고지	담당자	지역개발과 김동영(☎639-4593)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도심지 대형차 불법주차문제 해결로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2023.
- 위 치 : 상동동 산 1-1번지 일원
- 규 모 : 차고지 조성 168,244㎡, 도로개설 2개소 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	48,300	0	322	52	47,926
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	48,300	0	322	52	47,926
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 10. : 전략환경영향평가(본안) 협의 완료(낙동강유역환경청)
- 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2016. 11. : 도시관리계획(자동차정류장) 결정 및 지형도면 고시
- 2017. 02. : 지방재정(자체) 투자심사(적정)
- 2017. 03. : 실시설계, 사전재해영향성 검토 등 용역 착수
- 2017. 10. : 주민설명회 개최
- 2017. 11. : 환경영향평가(초안) 협의
- 2017. 12. : 사전재해영향성검토 및 문화재 지표조사 협의

향후계획

- 2018. 09. : 사업시행 세부 추진계획 수립
- 2019. 03. : 보상계획 열람 공고 및 손실 보상
- 2023. 12. : 사업 준공

사업명	거제시 장기공공임대주택 건립	담당자	주택과김대규(☎639-4713)
-----	-----------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 거제시 문동동 353-20
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,541백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		2016년까지	2017년	2018년	2019년 이후
계	52,541	16,016	13,579	16,028	6,918
국 비	28,280	12,726	7,070	8,484	0
시군구비	13,613	1,290	6,509	5,814	0
지 방 채	2,000	2,000	0	0	0
기 타	8,648	0	0	1,730	6,918

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '17. 03. 30. 기공식 개최
- '17. 07. 02. ~ 07. 20. : 입주자 모집 접수
- '17. 08. 16. 공정률 50%(골조공사 완료, 창호·조적 등 진행)

향후계획

- '19. 07. 본공사 준공

사업명	치매안심센터 신축	담당자	건강증진과 차소연(☎639-6193)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 제19대 대통령 공약사업 「치매 국가책임제」 보건소 치매안심센터 설치
- 날로 증가하는 노인인구를 대비하여 우리시 치매어르신과 가족이 안심하고 살아갈 수 있도록 맞춤형 서비스 제공을 위한 치매안심센터 설치

사업개요

- 기 간 : 2017년 9월 ~ 2018년 11월
- 위 치 : 거제시 거제중앙로 13길 25(거제시 고현동 159-11, 12)
- 규 모 : 신축 1동 지상3층 959.22m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,460	0	16	2,444	0
국 비	731	0	2	729	0
시 도 비	91	0	0	91	0
시군구비	1,638	0	14	1,624	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 0% - 설계용역 중)

- '17. 08. 23 : 치매안심센터 부지확정
- '17. 09. 20 : 치매안심센터 신축계획 수립
- '17. 10. 23 : 치매안심센터 실시 설계용역 착수
- '17. 11. 24 : 거제시 경관심의 접수
- '17. 10. 23 : 치매안심센터 BF 인증 신청

향후계획

- '18. 04.~05. : 경상남도 계약심사 및 공사계약
- '18. 05. : 공사착공
- '18. 11. : 치매안심센터 개소 예정

사업변경 내역

구분	당초	변경(현재)
사업규모	연면적 990m ²	연면적 959.22m ²
총사업비	2,330백만원 (국700 도100 시군1500)	2,460백만원 (국731 도91 시군1,638)
사업기간	2017. 9. ~ 2018. 7.	2017. 9. - 2018. 11.
변경사유	- 추정자료 현실화 / 설계용역으로 건물면적 및 예산 확정	

사업명	거제서상지구농어촌테마공원조성사업	담당자	농업정책과 정성주(2639-6344)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 동·식물과 테라피(Therapy)를 접목한 공원조성으로 농촌활력 도모

사업개요

- 기간 : 2012 ~ 2019(8년간)
- 위치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 외 6필지
- 규모 : 164,887㎡(공원시설 44,830㎡ 녹지 및 기타면적 120,057㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,790백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,790	4,350	2,000	2,000	4,440
국비	5,000	1,230	1,000	1,000	1,770
시도비	0	0	0	0	0
시군구비	7,790	3,120	1,000	1,000	2,670
지방채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2016.11. : 도시관리계획(도시계획시설:공원) 결정
- 2017.05. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정
- 2017.07. : 테마공원 기본계획 승인

향후계획

- 2018.03. : 도시계획시설(공원)사업 실시계획 인가
- 2018.08. : 테마공원 시행계획 승인
- 2018.09. : 시설공사 착공
- 2019.12. : 시설공사 준공

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	사등면 공공하수처리시설 건설사업	담당자	상하수도과 하태경(8639-4915)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사등면 일원 공공해역 수질보전 및 공중보건 위생향상

사업개요

- 기 간 : 2014. 05. 07. ~ 2017. 10. 12.
- 위 치 : 사등면 사등·사곡·성포·지석리 일부지역(9개마을)
- 규 모 : 하수처리시설 Q=1,500m³/일, 하수관로 L=9.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,881백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18,881	18,881	0	0	0
국 비	13,217	13,217	0	0	0
시 도 비	2,832	2,832	0	0	0
시군구비	2,832	2,832	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 05. : 사업착공
- 2017. 10. : 공사완료

사업변경 내역

- 2015. 04. 09. : 총사업비 변경(당초 14,291백만원→변경 18,881백만원)

사업명	거제시 동지역 하수관거 정비사업	담당자	상하수도과 이흥준(2639-4913)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활오수 및 하수에 대하여 장승포하수종말처리장 연결을 통하여 연안해역 수질 개선 및 쾌적한 생활환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2015. 09. ~ 2018. 10.
- 위 치 : 거제시 장승포동, 능포동, 마전동 일원
- 규 모 : 하수관로 11.4km, 배수설비 2,149 가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,879백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,879	12,926	1,953	0	0
국 비	10,415	9,048	1,367	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,464	3,878	586	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2014. 06. : 실시설계용역 착수
- 2015. 05. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2015. 09. : 실시설계용역 완료
- 2015. 10. : 공사 착수

향후계획

- 2018. 10. : 공사 준공
- 2018. 12. : 시설물 인계·인수

사업명	거제 하수처리시설 증설사업	담당자	상하수도과 이흥준(2639-4913)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하수량 증가에 따른 처리시설 증설 및 오수관거 신설에 따른 분뇨 직투입으로 수처리시설 운영부산물인 하수찌꺼기 발생량이 점차 증가
- 증가되는 하수찌꺼기의 안정적인 처리를 위해 별도의 처리시설을 설치하지 않고 중앙 공공하수처리시설에 소화조를 설치하여 하수찌꺼기 감량하고, 발생되는 에너지를 활용하여 운영비 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원
- 규 모 : 하수슬러지처리시설 40m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,567백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,567	13,567	0	0	0
국 비	9,496	9,496	0	0	0
시 도 비	2,035	2,035	0	0	0
시군구비	2,036	2,036	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 03. : 실시설계용역 착수
- 2014. 06. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2017. 06. : 사업계획 변경 승인(소화조→건조)

향후계획

- 2018. 12. : 실시설계용역 완료
- 2019. 03. : 공사 착수
- 2020. 12. : 공사 준공