

## 별지 Ⅶ

(개별 투자심사사업 추진현황)



**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	옥포시장 주차환경 개선사업	담당자	조선경제과 이상민(8639-4113)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 방문객들의 편의 제공 및 지역경기 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 옥포대첩로 43
- 규 모 : 공영주차장 6층 7단(138면)(장애인 5면, 전기차 4면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200		5,200		
국 비	3,120		3,120		
시 도 비					
시군구비	2,080		2,080		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2017. 8.: 투자심사 완료
- 2018.12.: 사업 착공
- 2019.12.: 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	옥수동새시장 공영주차장 설치공사	담당자	조선경제과 이상민(8639-4113)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 방문객들의 편의 제공 및 지역경기 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 능포동 676번지
- 규 모 : 주차장 1식(31면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700		2,700		
국 비	1,600		1,600		
시 도 비					
시군구비	1,100		1,100		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2019. 1.: 부지매입 완료
- 2019. 3.: 실시설계용역 완료
- 2019. 7.: 사업 착공
- 2019.10.: 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	거제고현시장 관광버스주차장 설치사업	담당자	조선경제과 이상민(8639-4113)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 관광자원화 및 지역경기 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020.
- 위 치 : 거제시 고현동 44-29번지 일원
- 규 모 : 버스 전용주차장 1식(6면), 고객쉼터

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500			4,500	
국 비	2,700			2,700	
시 도 비					
시군구비	1,800			1,800	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2019. 3.: 투자심사 완료
- 2020. 4.: 부지매입 완료

향후계획

- 2020. 9.: 실시설계용역 완료
- 2020. 9.: 사업 착공
- 2020.12.: 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	거제고현시장 해수공급시설 설치사업	담당자	조선경제과 이상민(0639-4113)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 양질의 해수를 안정적으로 공급하여 신선한 수산물 및 활어제공으로 전통 시장 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2021.
- 위 치 : 고현시장 내
- 규 모 : 해수공급시설 설치 1식(L=3.0km), 1,000t/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		19	111	1,870
국 비	1,200		11	66	1,123
시 도 비					
시군구비	800		8	45	747
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2019. 4.: 투자심사 완료
- 2019. 8.: 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

향후계획

- 2020.10.: 기본계획수립 및 실시설계용역 완료
- 2020.12: 사업 착공
- 2021.12: 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	아주동 국공립어린이집 신축	담당자	여성가족과 정문용(☎639-4968)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 아주동 지역의 보육 수요난 해소 및 질 높은 공공보육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 아주로3길 25(아주동)
- 규 모 : 대지면적 1,328㎡, 연면적 963.74㎡(2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,422백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,422	998	1,424		
국 비	256	256			
시 도 비	103	103			
시군구비	717	639	78		
지 방 채					
민간자본	1,346		1,346		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 6. : 착공
- 2019. 1. : 준공
- 2019. 3. : 개원

사업변경 내역

구분	당초	변경
총사업비	3,238백만 원	3,408백만 원
사업기간	2015. 8. ~ 2018. 4.	2015. 8. ~ 2018. 8.

사업명	국공립 옥포·조라어린이집 이전 신축	담당자	여성가족과 정문용(☎639-4968)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 옥포, 조라어린이집을 통합하여 이전 신축함으로써 질 높은 공보육 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2021.
- 위 치 : 거제시 옥포동 1509-3외 2필지
- 규 모 : 대지면적 1,637㎡, 연면적 1,550㎡(지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,900		692		
국 비	461		461		
시 도 비	231		231		
시군구비	880			880	
지 방 채					
민간자본	2,328			2,120	208
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 2. : 현상설계심사 확정
- 2020. 8. : 건축허가 신청

향후계획

- 2020. 9. : 착공
- 2021. 6. : 준공
- 2021. 9. : 개원

사업변경 내역

구분	당초	변경
총사업비	3,500백만원	3,900백만원
사업기간	2018. 9. ~ 2020. 7.	2018. 9. ~ 2021. 8.



사업명	아주 청소년 문화의 집 건립	담당자	여성가족과 정보배 (2639-4954)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형 있는 청소년 활동공간을 제공하고 아주권역(아주동, 일운면, 장승포동, 능포동) 청소년들의 건강육성을 돕고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2022. 2.
- 위 치 : 거제시 아주동 1679-7번지 일원
- 규 모 : 부지면적 780㎡, 연면적 1,540㎡(지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,900	900		200	3,800
국 비					
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	2,900	900		200	1,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2020. 8. : 건립부지 지구단위계획변경 완료 (공공청사→청소년수련시설)
- 2020. 8. : 설계공모 당선작 선정 완료

향후계획

- 2020. 9. : 설계용역 계약 및 건립심의위원회 개최(운영계획 및 설계계획 최종 심의)
- 2020. 10. : 여성가족부 기본설계 자문위원회 심의
- 2021. 1. : 설계용역 완료 및 공사계약
- 2021. 2. ~ 2022. 2. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업규모 및 사업기간 변경

구분	당초	변경
사업기간	2018. 9. ~ 2021. 12.(3년 3개월)	2018. 9. ~ 2022. 2.(3년 5개월)
사업규모	지상 4층 부지면적 780㎡, 연면적 1,560㎡	지하 1층~지상 4층 부지면적 780㎡, 연면적 1,540㎡

사업명	거제시 가정행복지원센터 건립	담당자	여성가족과 김윤희(☎639-4943)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족상담·부모교육·자녀돌봄 등 가족·여성 관련 서비스를 통합적으로 지원할 수 있는 공공서비스체계 구축으로 가족기능 강화 및 건강한 가족문화 확산

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. ~ 2022. 5.
- 위 치 : 거제시 아주동 989번지
- 규 모 : 부지면적 3,980㎡, 연면적 3,500㎡(지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,100	900		378	7,822
국 비	2,030			378	1,652
시 도 비	460				460
시군구비	6,610	900			5,710
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2020. 4. ~ 7. : 설계공모
- 2020. 8. : 설계용역 계약

향후계획

- 2020. 8. ~ 12 : 설계용역
- 2021. 3. ~ 2022. 5. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 3,980㎡(지하 1층, 지상 4층)	연면적 3,500㎡(지하 1층, 지상 4층)
총사업비	10,200백만원	9,100백만원
사업기간	2018. 4. ~ 2021. 8.	2018. 4. ~ 2022. 5.

사업명	유니버설디자인 도시구현사업	담당자	도시계획과 조찬우(☎639-4433)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 진입관문 경관거점으로서의 제 기능을 잃은 '거제시 상징탑주변 공원'에 유니버설디자인을 적용하여 상징성 부각 및 매력 있는 공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2020.01.01. ~ 2021. 12. 31.
- 위 치 : 고현동 888-3번지 일원(상징탑 주변)
- 규 모 : 유니버설 디자인을 적용한 공공장소 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000			400	1,600
국 비					
시 도 비	1,040			240	800
시군구비	960			160	800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2020. 1. 13. : 유니버설디자인 시범사업 추진계획
- 2020. 3. ~8. : 디자인개발(기본) 및 실시설계 용역 완료

향후계획

- 2020. 9.~12. : 1단계사업 완료 및 정산
- 2021. 1.~12. : 2단계사업 완료 및 정산

사업명	코리아둘레길 활성화 프로그램	담당자	관광진흥과 김도현 (☎639-4194)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 코리아둘레길(남파랑길 거제구간)의 대표코스 개발 및 활성화 기반 마련
- 거제둘레길 걷기여행길의 관광상품화

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. ~ 11.
- 위 치 : 옥포동(주행사장) 및 장목면, 일운면 등 일원
- 규 모 : 4,000여명 참가 규모

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	220	-	220	-	-
국 비	110	-	110	-	-
시 도 비	33	-	33	-	-
시군구비	77	-	77	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

- '19. 8. : 지방채정투자심사 및 일상감사 완료
- '19. 10. ~ 11. : 코리아둘레길 활성화 프로그램(전국걷기축제) 사업완료
- '19. 12. : 사업 정산 및 결과보고 완료

향후계획 : 사업완료

사업변경 내역 : 해당없음

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 오용규(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2021
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06km(접속도로 L=2.46km, 터널 L=1.6km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 97,964 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	97,964	28,843	6,268	15,542	47,311
국 비					
시 도 비					
시군구비	97,964	28,843	6,268	15,542	47,311
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공
- 2020. 06. : 터널 전기공사 착공

향후계획

- 2021. 06. : 공사 준공

사업명	학동삼거리 우회도로 개설	담당자	도로과 정원명(☎639-4475)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 학동케이블카 및 학동몽돌해수욕장, 바람의 언덕, 해금강 등을 방문하는 관광객 급증으로 하절기 극심한 교통체증 유발
- 관광거제 이미지 제고 등 교통체증 해소를 위하여 학동마을 우회도로 개설 시급

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2022
- 위 치 : 동부면 학동리 일원
- 규 모 : 도로 개설 L=1.21km, B=10.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,700 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,700	2,377	-	-	8,323
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,700	2,377	-	-	8,323
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2012. 09. : 실시설계용역 완료
- 2013. 03. : 보상계획공고
- 2016. 12. : 편입토지 손실보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의 시 공사 발주

사업명	관포IC~임호간 도로 확포장(시도12호선)	담당자	도로과 김상희(☎639-4474)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 저도 개장과 더불어 농소해수욕장을 방문하는 교통량 증가에 따라 잦은 교통체증이 발생되어 도로 확포장을 통해 원활한 차량 통행을 도모하여 관광객들의 편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2021
- 위 치 : 장목면 관포리 ~ 송진포리 일원
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.3km B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,000	8,486		150	19,364
국 비					
시 도 비	380	380	-	-	-
시군구비	27,620	8,106	-	150	19,364
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 2015. 01. : 실시설계용역 완료
- 2016. 01. : 보상계획공고
- 2016. 03. : 도로구역 결정 고시
- 2019. 08. : 공사 착공(1공구 농소해수욕장 L=399.0m)
- 2020. 05. : 공사 완료(1공구)

향후계획

- 2021. 01. : 편입토지 손실보상 협의

사업명	부춘~담포 굴곡도로 개량	담당자	도로과 김상희(☎639-4474)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해금강, 바람의 언덕 등 주요 관광지 진입을 위한 도로이나 심한 굴곡도로로 인한 시거 장애 등 교통사고의 위험이 높아 선형개량으로 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2021
- 위 치 : 동부면 부춘리 ~ 남부면 담포리
- 규 모 : 선형개량 L=0.7km, B=9.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,300	604	-	-	1,696
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	604	-	-	1,696
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 08. : 실시설계용역 완료
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 03. : 보상계획 공고
- 2019. 06. : 공사 착공

향후계획

- 2020.08. : 공사 완료



사업명	가칭)용소초교 진입도로(중로 1-14,소로1-102호선) 개설	담당자	도로과 김채현(☎639-4484)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가칭)용소초등학교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2018.01.~2021.02.
- 위 치 : 아주동 991번지 일원(아주KCC스위첸 옆)
- 규 모 : 도로확장 및 개설 L=245m, B=11~12m, 통학로 정비 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,622백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,622	20	1,870	732	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,622	20	1,870	732	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018.12. : 실시계획인가[거제시 고시 제2018-265호(2018.12.27.)]
- 2019.03. : 보상완료
- 2019.06. : 공사착공

향후계획

- 2021.02. : 공사완료

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 당초 2,552백만원⇒변경 2,622백만원(전기공사 등 사업비 반영)

사업명	옥포도시계획도로(중로3-30호선) 개설	담당자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2012.01.~2020.09.
- 위 치 : 옥포2동 팔랑포마을 진입도로
- 규 모 : 도로확·포장 L=744m, B=12m(왕복2차로+양측보도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,362백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,362	2,049	958	1,355	
국 비					
시 도 비	900	900			
시군구비	3,462	1,149	958	1,355	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2012.05. : 실시설계용역 준공
- 2015.05. : 실시계획인가[거제시 고시 제2015-209호(2015.05.28.)]
- 2018.05. : 공사착공

향후계획

- 2020.09. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업기간 당초 2020년06월⇒2020년09월 변경(공사기간 연장 반영)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)	담당자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2021.12.
- 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	38,788	23,062	2,278	8,809	4,639
국 비					
시 도 비	500	500			
시군구비	20,318	6,272	2,278	8,809	2,959
지 방 채	2,300	2,300			
민간자본	15,670	13,990			1,680
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2016.03. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-62호(2016.3.10)](양정마을~양정저수지)
- 2016.10. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-265호(2016.10.6)](양정저수지~안압지)
- 2017.09. : 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m) 준공
- 2019.08. : 공사착공(아이파크2차~안압지)

향후계획

- 2021.12. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업기간 당초 2020년12월⇒2021년12월 변경(재정사항 등 반영)

사업명	상동1초교 진입도로(중로2-24,소로1-64호선) 개설	담당자	도로과 김채현(☎639-4484)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 2022년3월 개교예정인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2019.01.~2022.02.
- 위 치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)
- 규 모 : 도로개설 L=530m, B=10~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000			1,600	1,400
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000			1,600	1,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019.04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정
- 2019.05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)
- 2019.09. : 실시설계용역 발주

향후계획

- 2021.01. : 손실보상 협의 완료 및 공사착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	고현중앙로 전선지중화 사업	담당자	도로과 김동희(☎639-4493)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고현동 안전한 보행환경개선사업과 연계하여 추진함으로써 도시 경관 개선 및 보행편의 증진

사업개요

- 기 간 : 2016. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 고현 거제중앙로(고현사거리~현대자동차사거리)
- 규 모 : 전선지중화 L=330m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,786백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	3,786	3,324		462	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,961	1,730		231	
지 방 채					
민간자본	1,825	1,594		231	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 07 : 지중화 관로 매설 완료

향후계획

- 2020. 09 : 지중화 케이블 작업 완료
- 2020. 10. : 지상구조물(전주 등) 철거 시행

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음.

사업명	거제시농업기술센터 청사이전	청사이	담당자	농업정책과 유은경(☎639-6315)
-----	----------------	-----	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영 체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

사업개요

- 기간 : 2017~2022
- 위치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규모 : 부지면적 29,401㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,020	3,445	578	3,097	8,900
국비	5,700			1,250	4,450
시도비	1,140			250	890
시군구비	9,180	3,445	578	1,597	3,560
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016.12. : 중기지방재정계획 반영
- 2017.04. : 공유재산심의
- 2017.12. : 기본계획 수립
- 2019.03. : 지방재정투자심사
- 2019.09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경
- 2020.01. : 설계공모
- 2020.06. : 실시설계 착수

향후계획

- 2020.10. : 실시계획인가, 건축허가, 농업진흥지역해제, 토지보상 등
- 2021.02. : 시설공사 착공
- 2022.12. : 시설공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	먹거리통합지원센터 건립	담당자	농업지원과 정은래(☎639-6522)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 안전하고 우수한 농산물을 소비처인 공공영역의 각 주체에 공급
- 지역농가의 소득 안정과 선순환 체계 구축을 통한 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년간)
- 위 치 : 경상남도 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 먹거리통합지원센터 1식(지상 2층 건축연면적 2,800㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계				3,500	
국 비					
시 도 비				2,275	
시군구비				1,225	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공공급식지원센터 건립을 위한 토론회 개최: '18. 10월
- 공공급식지원센터 선진지 견학(의회): '19. 2월
- 공공급식 생산체계 공모: '19. 12월
- 먹거리통합지원센터 설계 공모: '20. 1월
- 거제시 공공급식 지원 조례 공포: '20년 2월
- 설계 공모 선정 및 의견 수렴: '20년 5월
- 실시설계: '20년 6월

향후계획

- 먹거리통합지원센터 기본계획 운영에 따른 분야별 의견 수렴
- 먹거리통합지원센터 시범 운영

사업명	거제섬꽃축제	담당자	농업육성과 이용희(2639-6443)
-----	--------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농업과 문화, 가을꽃이 어우러지는 시민과 함께 만드는 축제 구현
- 지역농업 관광 자원화로 선진농업의 실현과 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019.10.26.(토) ~ 11.3.(일), 9일간
- 위 치 : 거제시농업개발원 일원
- 규 모 : 가을꽃 전시 등 6개 분야 62개 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	310		310	333	400
국 비					
시 도 비					
시군구비	310		310	333	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제14회 거제섬꽃축제 개최
  - 기간 : 2019.10.26.(토) ~ 11.3.(일), 9일간
  - 추진실적 : 방문객 32만명
    - 입장료 수입 192,651천원
    - 행사장내 기타 수익 629백만원(향토음식 294, 농특산물 246, 체험 89)
    - 지역경제 파급효과(전체 방문객 소비지출액): 62억원(관내 20억, 관외42억)

향후계획

- 제15회 거제섬꽃축제 추진(2020.10.31.~11.8.)



사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시재생과 백승민(☎639-4623)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경찰서 및 소방서 등 공공청사 시설 노후화 및 기존 청사들이 시가지 내 입지하여 화재 및 각종 사건·사고 발생 시 신속한 대처 애로
- 이에 대한 해결책으로 옥포동 산 177-3번지 일원에 공공청사 건립하여 질 높은 민생 치안 및 소방 등 공공서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2014. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 옥포동 산 177-10번지 일원 일원
- 규 모 : A=96,847m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,955백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	51,955	11,619	0	3,000	37,336
국 비	0	-	-		
시 도 비	0	-	-		
시군구비	9,065	3,449	-		5,616
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
민간자본	37,890	3,170	-	3,000	31,720
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2013. 11. : 도시관리계획(시설:공공청사) 결정
- 2015. 04. : 실시설계 승인
- 2016. 08. ~ 2019. 04. : 부지정지공사 계약 및 해지(세경건설컨소시엄)
- 2020. 04. : 부지정지공사 계약 및 착공(대륙산업개발 컨소시엄)

향후계획

- 2024. 03. : 부지정지공사 준공
- 2025. 12. : 기반공사 착공 및 준공
- 2027. 12. : 청사건물 착공 및 준공

사업명	2019년 능포지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과 김성훈(☎639-4643)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화 등 지원

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 능포동 355-1번지 일원
- 규 모 : A=38,240m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,657백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,657	-	-	1,563	1,094
국 비	1,860	-	-	1094	766
시 도 비	239	-	-	140.7	98.3
시군구비	558	-	-	328.3	229.7
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2019. 04. : 공모사업 선정
- 2019. 08. : 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 10. : 2019년 2회 추경예산 편성

향후계획

- 2020. 03. : 옥명꽃마을 문화센터 예정지 감정평가 및 매매계약 체결
- 2020. 04. : 공유재산 심의 및 부지 매입 협의, 마스터플랜 수립용역 발주
- 2020. 06. : 옥명꽃마을 문화센터 기본 및 실시설계 용역 시행

사업명	지심도 관광명소 조성	담당자	도시재생과 김승재(☎639-4624)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지심도의 관광시설 유지보수 및 생태관광명소 조성을 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2020년
- 위 치 : 거제시 일운면 옥림리 산1번지 일원
- 규 모 : 교란식물 제거, 생태복원, 국방과학연구소 정비, 전망대 보수 및 신설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,800	1,303	1,143	1,354	
국 비	1,900	991	378	531	
시 도 비	570	300	5	265	
시군구비	1,330	12	760	558	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2018. 02. : 2017년 지심도 생태 숲가꾸기 사업 완료(1차)
- 2018. 09. : 2018년 지심도 생태 숲가꾸기 사업 완료(2차)
- 2019. 06. : 휴경지(훼손지) 생태복원사업 완료
- 2019. 12. : 지심도 국방과학연구소 정비사업 착수
- 2019. 12. : 지심도 개발·운영계획 수립 및 공원계획(변경) 연구용역 착수

향후계획

- 2020. 09. : 지심도 개발계획수립용역 완료
- 2020. 12. : 지심도 국방과학연구소 정비사업 준공

사업명	찾아가고 싶은섬 가꾸기사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	담당자	도시재생과 김승재(☎639-4624)
-----	---	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역 주민 소득증대 및 생활기반 시설 정비·확충으로 주민 생활 환경 개선 및 관광상품 연계 및 지역경제발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020년
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리 산달도 일원
- 규 모 : 산달분교 캠핑장 리모델링, 먹거리촌 조성, 주민역량강화, 산달도 달빛타워 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	76	812	1,612	-
국 비	2,000	61	663	1,276	-
시 도 비	250	7.5	81	161.5	-
시군구비	250	7.5	68	174.5	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2017. 06. : 특성화사업(공모사업) 선정
- 2019. 10. : 산달분교 캠핑장 리모델링공사 준공
- 2019. 11. : 먹거리촌 조성공사 준공
- 2020. 08. : 달빛타워 조성 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020. 12. : 사업완료

사업명	산달도 해안도로 정비사업	담당자	도시재생과 김승재(☎639-4624)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역 주민 소득증대 및 생활기반 시설 정비·확충으로 주민 생활 환경 개선 및 관광상품 연계 및 지역경제발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023년
- 위 치 : 거제시 거제면 법동리 산달도 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=8.5km, B=4.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	-	332	828	1,840
국 비	2,400	-	300	704	1,396
시 도 비	300	-	29	62	209
시군구비	300	-	3	62	235
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 06. : 1차 구간 실시설계용역 완료
- 2019. 08. : 산달도 해안도로 정비공사(잔여구간) 실시설계용역 착수
- 2019. 08. : 산달도 해안도로 정비공사(1차 구간) 착공
- 2020. 06. : 손실보상협의 추진

향후계획

- 2020. 11. : 산달도 해안도로 정비공사(잔여구간) 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

사업명	아주동 복합청사 신축공사	담당자	회계과 김영수(☎639-3523)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후, 협소한 청사를 이전 신축하여 민원편의 도모 및 주민자치 프로그램 운영 활성화
- 문화시설 부재에 따른 지역 문화발전을 위해 도서관 건립 필요

사업개요

- 기 간 : 2018.01. ~ 2021.12.
- 위 치 : 거제시 아주동 290번지 일원
- 규 모 : 지하1층~지상4층, 연면적 2959,68㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	500	1,296	3,000	3,204
국 비	1,480		556	924	
시 도 비					
시군구비	6,020	500	740	2,076	3,204
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 토공사 및 기초공사[15%])

- 지형 및 인근 시설물 간섭에 따른 공사 진행 지연
- 설계변경(건물배치 변경)으로 공사 진행 예정(2020.09.)

향후계획

- 2020.12. : 1차수 준공
- 2021.11. : 준공
- 2021.12. : 개청

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : - 변경전 : 2019.01 ~ 2020.06.  
- 변경후 : 2019.01. ~ 2021.12.

사업명	장승포동 주민센터 신축공사	담당자	회계과 오영석 (☎639-3527)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 2016년 장승포동-마전동 통합 인센티브 사업으로 장승포동 주민민센터를 신축하여 지역사회 복리증진에 기여하고자함

사업개요

- 기 간 : 2019.12. ~ 2021.07
- 위 치 : 거제시 장승포동 702-3,4번지
- 규 모 : 지상3층, 연면적 1615.43㎡, 높이 14.80m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,908백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비			858	2,000	2,050
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : )

- 2020.06. : 실시설계 완료 및 건축공사 착공
- 2020.07. : 장승포동 주민센터 이전 및 내부 석면 철거공사 실시
- 2020.08. : 해체 공사중

향후계획

- 2020.12. : 1차수 공사 준공
- 2020.07. : 전체 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	거제스포츠파크 확장 조성사업	담당자	교육체육과 박형준(☎639-3913)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활체육과 결합한 체육시설 확장으로 시민 건강증진 기여 및 여가활동 공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 822-11번지 일원
- 규 모 : 스포츠타운 확장 A=99,131m<sup>2</sup>(축구장, 풋살장, 주차장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	38,100	100	-	-	38,000
국 비	8,200				8,200
시 도 비	3,826				3,826
시군구비	26,074	100	-	-	25,974

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2010. 09. : 거제스포츠파크 확장계획 수립
- 2011. 09. : 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2013. 03. : 중앙 투자심사 승인
- 2018. 12. : 타당성조사 및 기본계획(변경)용역 완료

향후계획

- 총사업비 381억원 정도 소요됨으로 과도한 시 재정부담 예상 및 무형효과에 따른 투자유치 한계
- 향후 시 재정상태를 감안하여 장기적인 검토과제로 전환

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	하청스포츠타운 조성사업	담당자	교육체육과 박형준(☎639-3913)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 복합 체육시설 조성으로 시민 건강증진 기여 및 생활체육 저변 확대

사업개요

- 기 간 : 2012. 4월 ~ 2019. 12월
- 위 치 : 경남 거제시 하청면 하청리 656-2번지 일원
- 규 모 : 부지면적 52,906㎡, 건축연면적 26,602㎡
  - 야구장 1면, 운동장 1면, 다목적구장 1면, 관리동, 주차장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,572	5,697	3,785	4,090	-
국 비	4,000	2,084	1,472	444	-
특 교 세	1,200	-	777	423	-
시군구비	8,372	3,613	1,536	3,223	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2010. 05. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)
- 2011. 09. : 공유재산관리계획 승인
- 2011. 10. : 지방재정 투자심사 승인, 재심사 승인(2014. 10.)
- 2015. 08. : 실시계획인가 완료
- 2015. 12. : 공사 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

향후계획

- 2020. 06. : 거제해양관광개발공사 및 거제시야구협회와 위수탁계약 체결

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	일운체육공원 조성사업	담당자	교육체육과 박형준(☎639-3913)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 균형적 체육시설 확충을 통한 지역 숙원사업 해결

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2021년
- 위 치 : 거제시 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : A=26,990m<sup>2</sup>(축구장, 테니스장, 농구장, 게이트볼장, 주차장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,600	3,950	750	3,900	
국 비	1,100	-	550	550	
시 도 비	-				
시군구비	4,900	1,350	200	3,350	
기 타	2,600	2,600			

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2010. 05. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)
- 2016. 03. : 기본계획 및 실시설계용역 완료
- 2017. 10. : 경남도 투자심사 승인
- 2019. 05. : 실시계획인가 등 인허가 협의 완료
- 2019. 08. : 일운체육공원 조성사업 공사(건축,토목,기계) 착공

향후계획

- 2020. 09. : 일운체육공원 조성사업 공사(전기,통신) 착공
- 2020. 10. : 경남도 투자심사 재심사 승인
- 2021. 08. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	바람의 언덕 해안거닐길 조성	담당자	해양항만과 조현주(☎639-4234)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 걷기문화 확산과 참여에 따라 오솔길, 탐방로 등 휴식 공간 벨트화
- 하절기 집중되어 있는 관광객의 사계절 분산, 즐기고 머무는 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 거제시 일운면 망치해수욕장 ~ 구조라해수욕장 ~ 와현
- 규 모 : 거닐길 L=8.37km(육상 8.0, 해상 0.37), 해상테크 L=0.15km, 해상보도교 L=0.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,300	8,100	1,769	2,431	
국 비	6,900	5,404	1,496		
시 도 비	870	666	204		
시군구비	4,530	2,030	69	2,431	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2018. 05. : 해안 거닐길 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2018. 05. : 산업위기 고용지역선정 예산확보 (국비 69억원)
- 2018. 12. : 해안거닐길 조성사업 1구간 사업 착공
- 2019. 12. : 해안거닐길 조성사업 2,3구간 및 해상전망대 사업 착공

향후계획

- 2020. 09. : 해안거닐길 조성사업 소동천 보도교 사업 착공
- 2020. 12 : 해안거닐길 사업 준공

사업변경 내역

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후	
사 업 비	102억원	123억원	

사업명	씨릉섬 출렁다리 조성사업	담당자	해양항만과 임민택(☎639-4225)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 씨릉섬 접근성 개선을 통한 남해안 관광명소 자리매김
- 칠천량 해전공원, 옥계해수욕장과 연계하여 시너지 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 거제시 하청면 연구리 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,360		500	1,400	1,460
국 비	250		250		
시 도 비	1,934		75	910	949
시군구비	1,176		175	490	511
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2017. 12. : 기본계획 수립
- 2019. 07. : 지질조사용역 완료
- 2020. 07. : 실시설계용역 완료

향후계획

- 2020. 10. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업비	39.7억원	33.6억원	

사업명	어촌뉴딜300사업(이수도항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2019~2021
- 위 치 : 장목면 시방리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,036		3,863	4,967	2,206
국 비	7,725		2,704	3,476	1,545
시 도 비	993		348	447	198
시군구비	2,318		811	1,044	463
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2019. 03. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 08. : 기본계획 심의(해수부)
- 2019. 10. : 사업계획 고시
- 2020. 08. : 공사 착수

향후계획

- 2021. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	어촌뉴딜300사업(학동항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2019~2021
- 위 치 : 동부면 학동리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,402백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,402		2,933	3,772	1,697
국 비	5,867		2,053	2,640	1,174
시 도 비	754		264	340	150
시군구비	1,760		616	792	352
지 방 채					
민간자본	21				21
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2019. 03. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 09. : 기본계획 심의(해수부)
- 2019. 10. : 사업계획 고시
- 2020. 08. : 공사 착수

향후계획

- 2021. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	어촌뉴딜300사업(도장포항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2020~2022
- 위 치 : 남부면 갈곶리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,959백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,959			2,650	10,309
국 비	7,420			1,855	5,565
시 도 비	954			239	715
시군구비	2,225			556	1,669
지 방 채					
민간자본	2,360				2,360
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 12. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2020. 05. : 기본계획용역 착수

향후계획

- 2020. 09. : 기본계획 심의(해수부)
- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2021. 02. : 공사 착수
- 2022. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	어촌뉴딜300사업(산전항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2020~2022
- 위 치 : 거제면 법동리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,278백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,278			2,732	8,546
국 비	7,649			1,912	5,737
시 도 비	984			246	738
시군구비	2,295			574	1,721
지 방 채					
민간자본	350				350
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 12. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2020. 05. : 기본계획용역 착수

향후계획

- 2020. 09. : 기본계획 심의(해수부)
- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2021. 02. : 공사 착수
- 2022. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음



사업명	어촌뉴딜300사업(예구항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2020~2022
- 위 치 : 일운면 와현리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,135백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,135			2,484	7,651
국 비	6,955			1,739	5,216
시 도 비	893			223	670
시군구비	2,087			522	,1565
지 방 채					
민간자본	200				200
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 12. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2020. 05. : 기본계획용역 착수

향후계획

- 2020. 09. : 기본계획 심의(해수부)
- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2021. 02. : 공사 착수
- 2022. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	어촌뉴딜300사업(저구항)	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌·어항의 현대화를 통한 해양관광 활성화 및 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2020~2022
- 위 치 : 남부면 저구리
- 규 모 : 어촌·어항재생 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,080			2,233	6,847
국 비	6,251			1,563	4,688
시 도 비	804			201	603
시군구비	1,875			469	1,406
지 방 채					
민간자본	150				150
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 12. : 지방재정 투자심사(경상남도)
- 2020. 05. : 기본계획용역 착수

향후계획

- 2020. 09. : 기본계획 심의(해수부)
- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2021. 02. : 공사 착수
- 2022. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	거제시 어린이교통공원 조성	담당자	교통행정과 이화석(☎4525)
-----	----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 교통안전 체험 및 교육을 통한 어린이 교통사고 예방
- 올바른 교통문화 습득 및 생활화를 통하여 시민 교통문화 수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2018년 8월 ~ 2022년 3월
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 일원(숲소리공원 내)
- 규 모
  - 어린이교통공원 신설 : 4,382㎡
  - 실내교육장(855㎡), 실외교육장(1,776㎡), 창고(75㎡), 교량(L=10m, B=3.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500			300	3,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500			300	3,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30% )

- '19.01.08. : 도시계획시설 및 공원조성계획 결정 용역
- '19.07.23. : 2019년도 제5차 자체 지방재정 투자심사(결과:적정)
- '19.09.05. : 2019년 제4회 공유재산심의회 심의(결과:원안가결)
- '19.11.08. : 2020년도 거제시 공유재산 관리계획(처리:원안가결)
- '20.03.12. : 거제 도시관리계획(시설:공원 및 공원조성계획) 결정 고시
- '20.06.12. : 어린이교통공원 조성사업 계획부지 변경 검토
- '19.06.24. : 건축기획용역

향후계획

- '21.06. : 설계공모, 기본및실시설계, 행정절차 완료
- '21.07. : 착공
- '22.03. : 완공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	사업용차량 공영주차장 조성	담당자	교통행정과 김승호(☎4563)
-----	----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 사업용 차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소
- 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

사업개요

- 기 간 : 2019년 3월 ~ 2021년 12월
- 위 치 : 거제시 사등면 사곡리 산103-34번지 일원
- 규 모
  - 사업용차량 공영주차장 신설 : 15,432m<sup>2</sup>  
(대형 화물자동차 기준 86대 ~ 110대)
  - 진입도로 개설 : 1,941m<sup>2</sup>(L=132m, B=15m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,640 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,640			2,600	1,040
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,640			2,600	1,040
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30% )

- '19. 03. : 추진계획 수립 및 입지 선정
- '19. 04. : 입지 타당성 조사 완료(용역)
- '19. 06. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역

향후계획

- '20. 12. : 토지보상 협의, 기본 및 실시설계, 행정절차 완료
- '21. 03. : 착공
- '21. 12. : 완공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	거제시 장기공공임대주택 건립	담당자	건축과 김대규(☎639-4713)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 거제시 양정동 1098 일원
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,268백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	51,268	30,899	20,369	-	-
국 비	28,280	23,276	5,004	-	-
시 비	22,988	7,623	15,365	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 07. 본공사 완료
- '19. 10. 입주

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 53,660백만원 ⇒ 현재 51,268백만원  
- 사 유 : 사업비 예산절감 등 잔액 발생

사업명	제57회 거제 옥포대첩축제	담당자	문화예술과 윤남희(☎639-3393)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 임진왜란 427주년을 맞아 육·해상 첫 승전을 기념하고 충무공 이순신 장군의 호국정신을 나라사랑, 거제사랑 정신으로 계승 발전시키고 거제시민의 자긍심과 애국심을 고취하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. 14. ~ 6. 15.(2일간)
- 위 치 : 옥포수변공원 및 옥포대첩기념공원 일원
- 규 모 : 단위행사 제례봉행 외 41종
- 참여인원 : 40,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 207백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계					
국 비					
시 도 비			7		
시군구비			200		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : )

- 2019. 4. 30. : 행사계획 수립
- 2019. 5. 8. : 행사관련 주관단체 세부사항 협의
- 2019. 5. 10. ~ 5. 15. : 보조금 교부신청 및 교부
- 2019. 5. 16. : 제57회 거제 옥포대첩축제 추진계획 통지
- 2019. 5. 20. : 안전관리계획 수립
- 2019. 5. 30. : 주관단체, 담당부서 준비사항 보고회
- 2019. 6. 11. : 주관단체(주관부서 포함) 행사진행 및 안전요원 교육
- 2019. 6. 14. ~ 6. 15. : 행사 개최

향후계획

- 예산 추가확보 및 자원봉사자 확보
- 안전관리 용역사 선정운영
- 유사단위 문화예술행사의 지속적인 벤치마킹

사업명	거제 시립박물관 건립	담당자	문화예술과 서무경(☎639-3403)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역역사의 조명 및 기록의 보존·관리로 역사의 교육의 장 활용

사업개요

- 기 간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월
- 위 치 : 거제시 둔덕면 방하리 485-2번지 외 1필지
- 규 모 : 박물관 1동 건축(지하1층, 지상2층/연면적 3,400m<sup>2</sup> )

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,634백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,634	424	0	80	9,130
국 비	3,808	0	0	0	3,808
시 도 비					
시군구비	5,266	34	0	80	5,152
지 방 채					
민간자본					
기 타	560	390	0	0	170

추진상황

- 2020. 6. : 도시관리계획(문화시설) 결정용역 착수

향후계획

- 2021. 4. : 도시계획시설(문화시설) 결정용역 완료
- 2022. 3. ~ 2022. 11. : 실시설계 완료
- 2023. 3. ~ 2024. 12. : 건축공사 준공

사업변경 내역 : 해당없음



사업명	시청어린이집 증축	담당자	행정과 문정옥(☎639-3244)
-----	-----------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 직장어린이집 노후 및 수용인원 부족으로 직원 불만 증가
- 직장어린이집 신축 이전을 통해 직원 육아복지 확대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 1월 ~ 2021년 2월(2년 2개월)
- 위 치 : 거제시 고현동 717 외 1필지(거제시청 부지 내)
- 규 모 : 지하 1층, 지상 2층, 연면적 954.44㎡(정원 99명)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,600	-	2.4	2,397.6	200
국 비					
시 도 비	2,600	-	2.4	2,397.6	200
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 05. : 실시설계 완료(규모변경 800㎡ ⇨ 954.44㎡)
- 2020. 05. : 조경수 이식, 도시기준점 및 매장문화재 시굴조사
- 2020. 05. : 어린이집 증축 건축·전기·소방·통신공사 계약
- 2020. 06. : 문화재 현상변경 및 건축허가 완료
- 2020. 07. : 공사 착공

**□ 향후계획**

- 2020. 10. : 원아모집
- 2021. 02. : 준공 및 개원

**□ 사업변경 내역**

- 사업규모 : 연면적 증가(당초 800㎡ ⇨ 954.44㎡)
- 실시설계 용역결과 보육실 면적 증가(증 154.44㎡)

사업명	치유의 숲 조성 사업	담당자	산림복지과 임정섭(0639-4353)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전 국민을 대상으로 치유의 숲을 통한 생애주기별 산림복지서비스를 제공하고, 소외계층에 대한 지원을 강화하여 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산96번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성(56ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 금7,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,215	2,170	-	3,500	1,545
국 비	300	-	-	300	-
시 도 비	2,950	-	-	1,975	975
시군구비	3,965	2,170	-	1,225	570
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 05. : 기본계획 수립 완료
- 2018. 04. : 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 02. : 기획재정부 소관 국유지 대부 완료
- 2019. 05. : 치유의 숲 조성 대상지 농지전용허가 추진
- 2020. 01. : 산림청 소관 국유림 대부 협의(함양국유림관리소)

향후계획

- 2020. 11. : 치유의 숲 조성계획 승인 신청(경상남도)
- 2020. 12. : 치유의 숲 조성사업 착공