

별지 VIII

[개별 지방채 발행사업 추진현황]

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)	담당 자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	-----------------------------------	---------	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016 .01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 양정마을 ~ 양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	38,788	23,062	2,278	8,003	5,445
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	20,318	6,272	2,278	8,003	3,765
지 방 채	2,300	2,300	-	-	-
민간자본	15,670	13,990	-	-	1,680
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2016.03. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-62호(2016.3.10.)](양정마을~양정저수지)
- 2016.10. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-265호(2016.10.6.)](양정저수지~안압지)
- 2017.09. : 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m) 준공
- 2019.08. : 공사착공(아이파크2차~안압지)

향후계획

- 2021.12. : 공사완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시재생과 백승민(☎639-4623)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 경찰서와 소방서를 이전하여, 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성 및 기존 경찰서·소방서 부지 재생을 통한 시민복리 증진

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2026.
- 위 치 : 거제시 옥포동 산177-10번지 일원
- 규 모 : 부지조성 96,847㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,955백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	51,955	11,619	-	4,720	35,385
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,065	3,449	-	-	5,385
기타	37,890	3,170	-	4,720	30,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 2015. 10. : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획 인가
- 2016. 09. : 민간사업 시행 협약체결[세경건설(주) 컨소시엄]
- 2019. 04. : 민간사업 시행 협약 해지[세경건설(주) 컨소시엄]
- 2019. 12. : 새로운 민간사업자 선정

향후계획

- 2020. 04. : 새로운 민간사업자 공사 착공
- 2024. 03. : 부지정지공사 준공
- 2024. 04. ~ 2025. 03. : 기반시설 착공 및 준공
- 2026. 12. : 행정타운 조성사업 완료

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	부지조성 96,847㎡ 기반시설설치	부지조성 96,847㎡ 기반시설설치	
총사업비	53,400백만원	51,955백만원	
사업기간	2014. ~ 2023.	2014. ~ 2026.	