

별지 VIII

(개별 지방채 발행사업 추진현황)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)	담당자	도로과 김동희(☎639-4483)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2022.04.
- 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	38,788	26,590	2,278	8,809	
국 비					
시 도 비	900	500		400	
시군구비	19,918	9,800	8,003	1,995	120
지 방 채	2,300	2,300			
민간자본	15,670	13,990		1,680	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2016.03. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-62호(2016.3.10.)](양정마을~양정저수지)
- 2016.10. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-265호(2016.10.6.)](양정저수지~안압지)
- 2017.09. : 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m) 준공
- 2019.08. : 공사착공(아이파크2차~안압지)
- 2020.09. : 경상남도 수용위원회 개최(수용개시일 2020.10.29.)

향후계획

- 2022.4. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업기간 당초 2021년12월⇒2022년4월 변경(재정사항 등 반영)

사업명	조선산업 배후도시 활력증진사업	담당자	도시계획과 황안나(0639-4436)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 야간경관 특화사업, 특색있는 거리조성, 테마가 있는 콘텐츠 개발을 통해 쇠퇴한 지역 상권 회복과 관광인프라 구축
- 공동체 활력증진을 통해 불거진 도시의 자생적 원기회복

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 2025. 12. 30.
- 위 치 : 거제시 장승포동 장승포항 일원
- 규 모 : 약 2.15km²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	1,964	1,982	0	2,054
국 비		982	991	-	-
시 도 비		786	205	-	-
시군구비		196	786	-	2,054
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65.8%)

- 2016.10. : 2017년 도시활력증진지역개발사업 공모 선정(국토교통부)
- 2017. 4. : 장승포항 야간경관 특화사업 착공
- 2019. 6. : 지붕없는 미술관 사업 준공
- 2019. 4. : 국가사무 지방이양 사업 선정으로 인한 사업비 변경
- 2020.12. : 장승포항 야간경관 특화사업 준공

□ 향후계획

- 2022. 3. : 사업계획 변경(국토교통부)
- 2025.12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 국가사무 지방이양 사업 선정됨으로 인해 국비, 지방비 변경
【(당초)국비30억, 지방비30억→ (변경)국비19.8억, 지방비40.2억】
- 중복사업(행안부 간판정비 사업) 및 현황변경으로 공동체사업 등 내용 변경

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시계획과 최민수(2639-4417)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 경찰서 및 소방서 등 공공청사 시설 노후화 및 기존 청사들이 시가지 내 입지하여 화재 및 각종 사건·사고 발생 시 신속한 대처 애로
- 이에 대한 해결책으로 옥포동 산 177-3번지 일원에 공공청사 건립하여 질 높은 민생 치안 및 소방 등 공공서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 옥포동 산 177-10번지 일원 일원
- 규 모 : A=96,847m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,614백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	52,614	8,500	37,890	331	5,893
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,724	3,500		331	5,893
지 방 채	5,000	5,000			
민간자본					
기 타	37,890		37,890		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2013. 11. : 도시관리계획(시설:공공청사) 결정
- 2015. 04. : 실시설계 승인
- 2020. 04. : 부지정지공사 계약 및 착공

□ 향후계획

- 2024. 03. : 부지정지공사 준공
- 2025. 03. : 기반공사 준공
- 2027. 12. : 청사건물 준공