

지속성장거제 교육

공 약 명	(4-4-9) 상동1초등학교, 상문중학교 신설 추진	50%	추진중
--------------	------------------------------	-----	-----

사업 구분	계속 신규	임기내 임기외	예산 비예산	공개 비공개	담당 정보	부서(담당)	담당자	전화번호
						평생교육과(교육지원)	강미라	3852

□ 사업개요

상동1초등학교	상문중학교 신설 추진
<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업위치 : 거제시 상동동 750 일원 ■ 사업기간 : 2021. 06. ~ 2022. 12. 31.(예정) ■ 사업내용 : 부지 12,075㎡, 시설 13,331㎡ * 학 급 수 : 41학급(특수학급1, 유치원10) ■ 총사업비 : 비예산 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사업위치 : 상동동56-1번지 일원 ■ 사업기간 : 2022. 06. ~ 2024. 12. 31. (개교예정 2025. 3. 1.) ■ 사업내용 : 부지 15,000㎡~16,000㎡ * 학 급 수 : 28학급(특수1 포함) ■ 총사업비 : 비예산

□ 추진상황

구 분	현 추진상황
상동1 초등학교	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2010. 03. 상동1초 설립계획 수립 ■ 2019. 02. 자체투자심사 실시(적정)/도교육청 ■ 2019. 04. 중앙투자심사 실시(조건부승인)/교육부 ■ 2020. 02. 상동4지구 도시관리계획 변경결정 및 고시 ■ 2020. 06. ~2021. 05. 학교용지 매입 진행
상문중학교 신설추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2020. 01 ~ 12. 중학교신설관련 자료 수집 및 컨설팅 ■ 2021. 01 ~ 05. 중학교 신설 추진에 대한 내부적 검토 ■ 2021. 05 ~ 10. 중학교 용지 결정 ■ 2021. 11. ~ 2022. 04. 교육환경 평가 실시 ■ 2022. 04 ~ 08. 자체투자 심사 및 중앙 투자 심사 ■ 2025. 03. 상문중학교(가칭) 개교

□ 향후계획

- 상동1초 : 부지매입지연으로 공사보류
- 상문중 : 학교용지 교육환경 평가 실시, 자체투자 심사 및 중앙투자 심사 진행중
(2025년 3월중 개교 목표)