

# 계룡정 궁도장 신축

## □ 목 적

- 건전한 생활체육 육성과 지방 체육시설 확보
- 시민 여가선용 공간 제공과 생활체육시설의 균형적 발전 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 고현동 901-2번지 일원
- 사업기간 : 2007.11. ~ 2011.05.
- 사업량 : 궁도장 신축(건축면적 420㎡, 연면적 512㎡, 지상2층)  
부대시설(고전대피소 2동, 운시대, 과녁, 야간조명 등)
- 공 정 율 : 100%(‘11. 7월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년이후
				기집행	미집행	
계	18.8	3.7	11.3	0.8	3.0	
국 비						
도 비	1.5			0.2	1.3	
시 비	17.3	3.7	11.3	0.6	1.7	

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- ‘07. 11. : 공유재산 관리계획 승인
- ‘08. 03. : 실시설계용역 완료
- ‘08. 04. : 지방재정 투·융자(자체)심사 승인
- ‘10. 06. : 공사 착공
- ‘11. 05. : 공사 준공

## □ 사업 효과

- 생활체육에 대한 저변 확대와 시민건강 증진
- 각종 궁도대회 유치로 관광지와 연계한 지역경제 활성화

## □ 위치도



## □ 현장사진

