

거제스포츠파크 조성

□ 목 적

- 관광지와 연계한 전지훈련장 조성으로 지역경제 활성화 이바지
- 부족한 체육시설을 쾌적한 녹지공간 속 조성으로 시민건강증진 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 거제면 서정리 808-7번지 일원
- 사업기간 : 2002.11. ~ 2011.12.
- 사업량 : 종합운동장1, 축구장2, 테니스장4, 족구장2, 분수광장, 어린이놀이터, 조경, 도로, 주차장 등(총면적 : 98,508㎡)
- 공 정 율 : 99%(‘11. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년이후
				기집행	미집행	
계	165	114	31	13.78	6.22	-
국 비	35	20	7.49	7.51	-	-
도 비	20	10	10.00	-	-	-
시 비	110	84	13.51	6.27	6.22	-

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- '04. 11. : 실시설계용역 완료
- '05. 01. : 토목공사(1차분) 착공['07.09. : 1차분 토목공사 준공]
- '09. 06. : 2차분 토목공사, 조경공사 착공
- '10. 08. : 3차분 토목, 본부석, 화장실, 옥외전기 공사 착공
- '11. 04. : 보조구장 관람석, 전광판, 조명 설치 공사 착공
- '11. 06. : 2차분 토목, 조경, 본부석, 화장실 신축, 옥외전기, 보조구장 관람석, 전광판, 조명 설치공사 준공
- '11. 10. : 3차분 토목공사 준공 및 시설물 관리 이관 예정

□ 사업 효과

- 체육시설 인프라 구축으로 시민건강 증진 및 지역경제 활성화

□ 위치도



□ 현장사진

