

서상지구 농촌테마공원 조성

| 소관부서 | 담 당 명 | 담 당 자 |
|-------|-------|---------------|
| 농업정책과 | 농촌특화 | 유은경 6344 |

■ 사업개요

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 사업위치 | 거제면 서상리 산 13번지 일원 | | | | | |
| 사업기간 | 2012 ~ 2019 | | | | | |
| 사업규모 | 동식물을 활용한 테마공원 164,887m ² | | | | | |
| 총사업비 (백만원) | 구 분 | 합 계 | 기 투 자 | 2019년 | 2020년 | 2021년~ |
| | 합 계 | 12,790 | 8,350 | 4,440 | | |
| | 국 비 | 5,900 | 3,230 | 2,670 | | |
| | 도 비 | | | | | |
| | 시 비 | 6,890 | 5,120 | 1,770 | | |
| | 민 자 | | | | | |

■ 추진실적

- 2014. 02. : 사업편입대상 부지보상(51,825m²)
- 2016. 11. : 거제 도시관리계획(도시계획시설:공원)결정
- 2017. 07. : 테마공원 기본계획 승인
- 2017. 12. : 진입도로 잔여부지 수용재결(8필지 802m²)
- 2018. 08. : 테마공원 시행계획 승인
- 2018. 11. : 시설공사 착공

■ 추진계획

- 2019. 12. : 사업완료
- 2020. 03. : 공원 개장

■ 기대효과

- 동·식물과 테라피개념을 접목한 특색있는 공원 조성으로 관광거제 이미지 제고
- 도시민에게 농촌여가 및 체험·휴양공간 제공

■ 위치도



■ 조감도

